

## 参考資料(有効期間は、この工事の入札日とする)

v2505

工事名 : 雁坂トンネル無停電電源装置更新工事(余フ)  
工事場所 : 山梨県山梨市三富川浦地内

工期には、以下の事項を見込んでいる。

①準備期間	50日間
②後片付け期間	20日間
③施工に必要な実日数	15日間
④雨休日数(施工に必要な実日数(実働日数)×雨休率)	15日間
実働日数 (15日) × 雨休率 (0.98)	
⑤猛暑日日数	0日間
⑥余裕期間	60日間
⑦工事抑制期間(年末年始、春・夏の行楽期)	9日間
※土日祝日、年末年始休暇、夏期休暇を除く	
⑧工事制限(中止)期間	0日間
⑨その他(現場の制約条件等により工期に影響を与える日数)	182日間
工場制作期間	
工期(合計)	351日間